ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್** ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 28.07.2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 29.02.2016 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 485 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 04/04/17

ಲೆಅ.

ಕಂಡಿಕೆ 26) ರಂತೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ.

4/4/17

ಕಂಡಿಕೆ 26 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 485 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾ ರೀತಿಯಾದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಂತಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

30) EE (D17) ರವರಿಗೆ - 485 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಂಡಿಕೆ 29) ರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

31) ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ